

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее
– Комиссия)

19 июня 2024 года

г. Верхняя Салда

№ 09/24

Председествовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа

А.В. Маслов

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.В. Козлова, Н.В. Иванов, В.А. Бельков, И.А. Тодуа, Л.Г. Баженова, Л.В. Пискунова, Ю.Г. Печерская, О.В. Котельникова, С.В. Полковенкова, А.Н. Морозов, А.П. Удинцев, М.А. Юшина.

Всего присутствовало 15 (пятнадцать) членов Комиссии, что составило 65,2 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы за июнь 2024 года.
2. Ход работ по второй очереди второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса в г.Верхняя Салда.

Ход заседания:

1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: в соответствии с подготовленной информацией о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в июне 2024 года проведено 5 мероприятий, количество участников мероприятий старше 14 лет - 1182 человека. С начала 2024 года (за 6 месяцев) проведено 19 мероприятий, количество участников мероприятий старше 14 лет - 8151 человек. Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания – 0.

2. Общественные обсуждения – 1 мероприятие (общественное обсуждение по определению перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2025 году) – 1009 участников.

3. Анкетирование – 0.

4. Форумы – 0.

5. Опросы – 1 мероприятие (опрос населения по выбору общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2024 году, реализация которых предусмотрена в 2025-2026 годах) – 3162 участника.

6. Интервьюирование – 0.

7. Картирование – 0.

8. Проведение фокус-групп – 0.

9. Работа с отдельными группами пользователей – 0.

10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов) – 0.

11. Проведение дизайн-игр – 0.

12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами – 0.

13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование – 8 мероприятий (заседание общественной комиссии с участием общественности) – 110 участников.

Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах – 5, в том числе:

– спортивно-игровой праздник, посвященный Дню защитника Отечества, - «Зарничка» в парке Гагарина – 80 участников;

– массовый городской праздник в парке Гагарина «Прощай, ЗИМА! ВЕСНА пришла!» - 2500 участников;

– интерактивная игра-бродилка по правилам дорожного движения «Светофор рекомендует или Правила дорожного движения для малышей» в Комсомольском сквере – 10 участников;

– субботник в парке Гагарина – 40 участников;

– открытие мотосезона на Дворцовой площади – 70 участников;

– праздничный концерт в честь Дня России на Дворцовой площади – 200 участников;

- праздничный концерт в честь Дня соседей на Дворцовой площади – 200 участников;

– концертно-игровая программа о Дню защиты детей на Дворцовой площади – 700 участников;

- концертная программа «Из Интернета в лето» в Комсомольском сквере – 70 участников.

Итого в мероприятиях приняли участие 6969 человек старше 14 лет.

14. Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет – 8, в том числе:

– спортивно-игровой праздник, посвященный Дню защитника Отечества, - «Зарничка» в парке Гагарина – 70 участников;

– массовый городской праздник в парке Гагарина «Прощай, ЗИМА! ВЕСНА пришла!» - 1500 участников;

– интерактивная игра-бродилка по правилам дорожного движения «Светофор рекомендует или Правила дорожного движения для малышей» в Комсомольском сквере – 60 участников;

- субботник в Комсомольском сквере – 30 участников;

- профилактическая игра «Юный водитель» в парке Гагарина – 15 участников;

- концертно-игровая программа о Дню защиты детей на Дворцовой площади – 600 участников;
- концертная программа «Из Интернета в лето» в Комсомольском сквере – 60 участников;
- игровая программа «Веселая среда» в парке Гагарина – 70 участников.

Итого в мероприятиях приняли участие 2405 человек младше 14 лет.

Количество мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше с начала 2024 года составляет 19, количество участников мероприятий - 8151 человек, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию проекта, составляет 22,7%, план (по итогам года) – 30%.

Решение комиссии: признать работу за июнь 2024 года удовлетворительной - принято единогласно.

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: Законом Свердловской области от 07 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрена субсидия в размере 22 000,00 тыс.руб. на благоустройство общественной территории Верхнесалдинского городского округа в 2024 году, в местном бюджете на данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 13 594,5 тыс.руб.. Общий объем финансирования на 2024 год – 35 594,5 тыс.руб..

На 2023-2026 годы запланировано проведение второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда.

В рамках второй очереди второго этапа благоустройства в 2024 году запланированы: **устройство тротуаров, дорожек, велодорожек, площадок, газонов, установка скамеек, урн, квадросферы, детской площадки, озеленение, наружное электроосвещение, видеонаблюдение.**

27.03.2023 заключен муниципальный контракт с ООО ИСК «Энергия» (г.Екатеринбург) со сроком выполнения работ в 2023-2026 годах. Заказчик – МКУ «Служба городского хозяйства». В 2024 году проведение работ по контракту запланировано в период с 15.04.2024 по 15.09.2024.

На текущий момент подрядчиком проведена закупка части материалов и оборудования, начаты земляные работы, вертикальная планировка территории, установка бордюров, подготовка щебеночного основания, устройство покрытия из бетонной плитки, устройство газонов, укладка газонных решеток. Всего выполнено 18,12% от общего объема работ, запланированных на 2024 год. Оплачены выполненные работы на сумму 3,1 млн.руб., в июне 2024 года планируется оплата выполненных работ на сумму 3,4 млн.руб.

Решение комиссии: проводить работы по второй очереди второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда, в соответствии с графиком выполнения работ по контракту на 2024 год – принято единогласно.

Председатель Комиссии



А.В. Маслов

Протокол вела секретарь Комиссии



Л.Ю. Софронова